

ООО «Техпрокон»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60
Пушкинского района»
Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская,
д. 4, к.1, стр.1, пом. 1-Н

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата
в поликлиническом отделении поселка Шушары

Раздел 6

Проект организации строительства

ШИФР: 16/24-ПОС

Генеральный директор



Малышев П.П.



Санкт-Петербург
2024 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата..	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер раздела, подраздела	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1	16/24-ПЗ	Пояснительная записка. Исходно-разрешительная документация	
Раздел 3	16/24-АР	Архитектурные решения	
Раздел 4	16/24-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
Подраздел 5	16/24	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»	
Подраздел 5.1	16/24-ИОС1	«Система электроснабжения»	
Подраздел 5.2, 5.3	16/24-ИОС2,3	«Система водоснабжения», «Система водоотведения»	
Подраздел 5.4	16/24-ИОС4	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»	
Подраздел 5.5	16/24-ИОС5	«Сети связи»	
Подраздел 5.7	16/24-ИОС7	«Технологические решения»	
Подраздел 5.8	16/24-ИОС8	«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	
Подраздел 5.9	16/24-ИОС9	«Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»	
Раздел 6	16/24-ПОС	«Проект организации строительства»	
Раздел 9	16/24-МПБ	«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
Раздел 11	16/24-СМ	«Смета на строительство объектов капитального строительства»	

						16/24-ПОС			
						СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д. 4, к.1, стр.1, пом. 1-Н			
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп	Дата				
ГИП		Мальшев							
ГАП		Комарова				П	2		
Проверил						Общие данные	ООО «Техпрокон»		
Разраб.		Малышев							
Исполнит.		Иванов							

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 6

[illegible]

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

Малышев П.П.



					16/24- ПОС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

Инв.№ подл.	Подп. и дата.	Взам. инв.№	Инв. № дубл	Подп. и дата

					16/24- ПОС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

График проведения работ

№ п/п	Наименование работ	Всего чел/час	Кол. чел. бр	Кол-во рабоч. дней	календарные дни						
					1	2-4	5-6	7-11	12	13-15	16
1	Подготовка площадки хранения материала	8	1	1							
2	Закупка материала для работы	24	1	3							
3	Отделочные работы:	88	1	11							
4	Подготовка помещений к отделке	8	1	1							
5	Прокладка инженерных коммуникаций	40	1	5							
6	Подготовка стен к отделке	8	1	1							
6	Отделка стен	24	1	3							
8	Демонтаж площадки хранения материала	8	1	1							
	Всего объем работ (чел\час) : 208		Кол-во чел в бригаде (чел): 1		Кол-во рабочих дней (дн):						

16

Данный график является условным и не учитывает форс-мажорные обстоятельства