Приложение № 2

Путепровод №2 через Московское шоссе (за Колпинским шоссе)
(при условии полного закрытия и ограничения движения на путепроводе)

Вид работ	Направление/ полоса	Техника	чел/час	Сентябрь																				
				31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Установка схемы ОДД, подготовительные работы		Камаз 945, Газель 336, Газель 510	6 чел./ 8 час																					
Фрезерование верхнего слоя 50 мм	На устоях (на подходах до деформационных швов), пролетное строение (между деф. швами)	Фреза, 10 самосвалов (под крошку), компр. 392, ГАЗ с/с, МТЗ, эвакуатор, мустанг, Камаз 510 (вода), Газель 427, Камаз с/с, Газель (охрана)	8 чел./12 час. (фрезерование) 2 чел./ 12 час (охрана)																					
Частичная разборка нижнего слоя из литого а/б , частичная разборка защитного слоя (при необходимости), частичная разборка гидроизоляции (при необходимости)	пролетное строение (между деф. швами)	Фреза, 1 самосвал (под крошку), компр. 392, ГАЗ с/с, МТЗ, мустанг, Камаз 510 (вода), Газель 427, Камаз с/с, Газель (охрана)	8 чел./12 час. (работы) 2 чел./ 12 час (охрана)																					
Частичная разборка нижнего слоя из крупнозернистого а/б до 50 мм	На устоях (на подходах до деформационных швов)	Фреза, 1 самосвал (под крошку), компр. 392, ГАЗ с/с, МТЗ, мустанг, Камаз 510 (вода), Газель 427, Камаз с/с, Газель (охрана)	12 чел./12 час. (работы) 2 чел./ 12 час (охрана)																					
Частичная устройство гидроизоляции (при необходимости), частичное устройство защитного слоя из литого а/б (при необходимости), Устройство нижнего слоя из литой а/б	пролетное строение (между деф. швами)	Камаз 680+кохер	12 чел./12 час. (работы) 2 чел./ 12 час (охрана)																					
Частичное устройство нижнего слоя из крупнозернистого а/б	На устоях (на подходах до деформационных швов)	Асфальтоукладчик - ширина 7 м., Каток - 1 шт. (10 тн.) 5 самосвалов (под асфальт), компр. 392, ГАЗ с/с, МТЗ, мустанг, Камаз 510 (вода), Газель 427, Камаз с/с, Газель (охрана)	8 чел./8 час. (работы) 2 чел./ 12 час (охрана)																					
Асфальтирование верхнего слоя	На устоях (на подходах до деформационных швов), пролетное строение (между деф. швами)	Асфальтоукладчик - ширина 7 м., Каток - 3 шт. (10 тн.) 10 самосвалов (под асфальт), компр. 392, ГАЗ с/с, МТЗ, мустанг, Камаз 510 (вода), Газель 427, Камаз с/с, Газель (охрана)	8 чел./12 час. (работы) 2 чел./ 12 час (охрана)																					
Проливка битумной мастикой стыков а/б покрытия		Газель 427, компр. 392, Камаз под трещинозаливщик	4 чел./8 час. (работы)																					
Демонтаж решеток, расчистка бетонных водоотводных лотков от грязи, восстановление сколов ж/б лотка		Камаз 510 (вода), компр. 392, газель 427, газель 510	6 чел./ 8 час (работы)																					
Демонтаж схемы ОДД		Камаз 945, Газель 336, Газель 510	6 чел./ 8 час (работы)																					